

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL	PAGINAS	
FORMATO	ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO/CONVENIO	2	
CODIGO			
VERSION	2013		

CONSECUTIVO DE ACTA No: 01

Contrato	Contrato CVC No. 351 de 2013
Contratista	Alejandro Estrada Ramírez
No y fecha de Registro Presupuestal	No. 4363 del 10/09/2013
Fecha de inicio del Contrato	18 de septiembre de 2013
Fecha de terminación inicial del Contrato	18 de febrero de 2014
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, económica y financiera del contrato para la construcción del colector interceptor de aguas residuales en el sector Bella Suiza Bajo, para descontaminar el río Cañaveralejo
Valor	\$ 38'719.501,00
Interventor	
Supervisor	Alfonso Collazos Aldana
Objeto a desarrollar	Supervisión al contrato de Interventoría técnica, administrativa, económica y financiera del contrato para la construcción del colector interceptor de aguas residuales en el sector Bella Suiza Bajo, para descontaminar el río Cañaveralejo
Duración o Plazo	Cinco (5) meses

En la ciudad de Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de febrero de 2014 en las oficinas de la Dirección Técnica Ambiental nos reunimos Alfonso Collazos Aldana identificado con cédula de ciudadanía No 14'989.151, en calidad de supervisor del contrato de la referencia y Alejandro Estrada Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía No.16'680.829 en calidad de Contratista, con el objeto de suspender temporalmente el plazo de ejecución del acto acordado, en los siguientes términos:

Avance de obra a la fecha de suspensión:

Tiempo de suspensión: Un (11/2) meses

Inicio de la suspensión: Trece (13) de febrero de 2014

Fecha de reinicio: Veintiocho (28) de marzo de 2014

Las razones que motivan esta suspensión son:

1. Modificación del trazado del colector interceptor por las dificultades insalvables que presentó el propuesto en el diseño original, como consta en el acta de visita correspondiente.
2. La modificación del trazado conlleva a cambio en las cantidades de obra y aumento del presupuesto original que obligan a la consecución de recursos adicionales para poder cumplir con el objeto del contrato.
3. Gestión y trámite para la consecución de recursos tanto para la obra civil como la interventoría para poder finalizar con el proyecto.

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL	PAGINAS	
FORMATO	ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO/CONVENIO	2	
CODIGO			
VERSION	2013		

CONDICIÓN: Para la fecha de reinicio de las actividades, EL CONTRATISTA se compromete a prorrogar la vigencia de la garantía única en los amparos correspondientes.


En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de SANTIAGO DE CALI, el día 13 de febrero del 2014

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA,
SUPERVISOR

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR O

FIRMA


 ALEJANDRO ESTRADA RAMÍREZ


 ALFONSO COLLAZOS ALDANA

Original: CVC